

WERKSZEUGNIS 3.1 NACH DIN EN 10204

Test report / Releve de controle

Datum / Date		Nummer / No.	
24.02.2022		22-0211	
Besteller / Purchaser		Bestellnummer / Order No.	
Klaus Faber AG Postfach 10 09 32 D-66009 Saarbrücken		DR 03/19	
Lieferschein Nr. / Delivery No.		Materialnummer / Product Ident No.	
1050689139		20156715	
Auftrags-Nr. / Intern No.		Typ / Product	
83146305		D12Y11YU11Y-J TROMMELFLEX PUR-HF 4x35 SW	
Liefermenge / Delivery Quantity (m)		Lieferbedingungen und / oder Vorschriften Terms of Delivery and / or Official	
920		based on DIN VDE 250	
Prüfungen / Tests			
Type	Unit / norms	Nominal value	Actual value
Insulation thickness (mean) Wanddicke Isolierhülle	(mm) VDE	≥ 0,6	0,65
Sheath (mean) Wanddicke Aussenmantel	(mm)	≥ 3,6	4,2
Outer diameter (mean) Aussendurchmesser	(mm)	28,762-29,962	29,6
Conductor resistance Leiterwiderstand	(Ω/km)	≤ 0,554	0,548
Voltage test Spannungsprüfung	kV / 5 min / AC	4	passed

**ES WIRD BESTÄTIGT, DASS DIE LIEFERUNG DEN VEREINBARUNGEN BEI DER BESTELLANGABE ENTSPRICHT.
WE HEREBY CERTIFY, THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE COMPLIES WITH THE TERMS OF THE ORDER CONTRACT.**



Robert Kerschner

Hr. Dirk Hörter Quality Manager Tel.: +49 (0)202 296-2060 Fax: +49 (0)202 296-2623

24.02.2022, i.A.

Datum, Unterschrift

**Prysmian
Kabel und Systeme GmbH**

Registered Office:

Alt-Moabit 91D
10559 Berlin
Germany
Telephone +49 30 3675-
www.prysmiangroup.com

**General Manager
(Commercial Registry):**

Lars Frederick Persson,
Hendricus Christiaan Nieman,
Pier Francesco Tota
Commercial Registry:
Berlin-Charlottenburg HRB 69779

Bank Account:

IBAN: DE39502109000214814005
BIC: CITIDF3333
Citigroup Global Markets, Frankfurt a.M.
VAT: DE199451811
TAX: 30/046/77161